

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 198/2205036 zo dňa 29.06.2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva o dielo“)
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **MeT Šaľa, spol. s r.o.**
Sídlo: Kvetná 4, 927 01 Šaľa
IČO: 34115161
DIČ: 2020374323
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK457500000004022004908
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Tmava, oddiel: Sro, vložka č.: 15942/T
Štatutárny zástupca: Ing. Roman Kondys, konateľ
Ing. Peter Jaroš, konateľ
e-mail: info@metsala.sk
tel. č.: +421 (31) 770 3646

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MENERT spol. s r.o.**
Sídlo: Hlboká 3, 927 01 Šaľa
IČO: 17330165
DIČ: 2020373795
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4404 4771
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Tmava, oddiel: Sro, vložka č.: 16641/T
Štatutárny zástupca: JUDr. Miroslav Wöllner, konateľ
e-mail: menert@menert.sk
tel. č.: +421 31 771 4648

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 198/2205036 zo dňa 29.06.2021

(ďalej len ako „Dodatok č.1“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.06.2021 Zmluvu o dielo č. 198/2205036, ktorej predmetom je na uskutočnenie stavebných prác: **Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK31 Šaľa** v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „Zmluva“). Zhotoviteľ sa podpisom zmluvy zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa podmienok stanovených Zmluvou. Bližšia špecifikácia diela je uvedená v odseku 1.2 a 1.3 článku I Zmluvy a v jej prílohách.

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene poradia zhotovovania jednotlivých etáp diela (podľa ulíc) a s tým súvisiace zosúladienie harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 5 k Zmluve. V zmysle uvedeného tak v súlade s článkom XIII bod 13.2 uzatvorili Zmluvné strany tento Dodatok č.1.

Článok I Predmet Dodatku č.1

1. Zmluvné strany sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č.1 dohodli na zmene prílohy č. 5 Zmluvy: harmonogramu prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Článok II Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej prílohy, nezmenené týmto Dodatkom č.1, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení dohodnutom podľa Zmluvy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná vôľa nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zo strany osôb oprávnených konať v mene oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Zmluvné strany si Dodatok č.1 prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.
5. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom jeho vyhotovení.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 (ako aj Zmluvy) je jeho nasledujúca príloha:
Príloha č.1 – Harmonogram prác (Príloha č. 5 Zmluvy)

V Šali, dňa 23.07.2021

V Šali, dňa 23.07.2021

Objednávateľ:

MeT Šala, spol. s r.o.
Kvetná 4, 927 01 ŠALA
Konateľ
-2-

Zho

ME

er, konateľ

Projekt:
Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 31 Šaľa

Realizačný harmonogram

Práca:	Rok: 2021												2022																				
	Mesiac: Júl				August				September				Október				November				December				2022								
	Kalendárny týždeň:																																
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7
Vytýčenie trasy rozvodov																																	
Vytýčenie inžinierskych sietí																																	
Zariadenie staveniska																																	
Oplotenie staveniska																																	
Dopravné značenie																																	
Sondážne práce																																	
Rezanie spevnených plôch a ich odstránenie																																	
Výkopové práce + odvoz																																	
Demontáž krycích dosiek kanála																																	
Búracie práce+ odvoz																																	
Montáž dočasných premostení a lávok																																	
Čistenie vozovky																																	
Obsyp starého potrubia																																	
Lôžko pod potrubie																																	
Pretláčanie chráničky DN 500																																	
Montáž predizolovaných potrubí a zapojenie alarmu																																	
Napustenie systému a skúšky																																	
Izolovanie spojov																																	
Obsyp predizolovaného potrubia																																	
Zásyp potrubia a zhutnenie																																	
Úprava terénu do pôvodného stavu																																	
Úprava spevnených plôch																																	
Vykurovací skúška																																	
Odobrdanie sprievodnej dokumentácie staveniska																																	

	CK31, CK31-Š1, Hlboká, Kollárova, LIDL
	Nešporova, Bottova, Vlčanská, Družstevná
	B. Nemcová, Palárika, MŠ+DJ, Orechová
	Odstávky